



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	APELIDO EMPREENDIMENTO PONTILHÃO RUA DR. GODOY	DESCRIÇÃO DO LOTE RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE ARROIO ZEFERINO
-------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.686,95	% Período:	52,41%	25,62%	21,96%									
1.1.	Serviços Iniciais	9.829,28	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração Local de Obra	26.857,67	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
				35,00%	35,00%	30,00%									
2.	ESTRUTURA	317.016,04	% Período:	43,15%	47,11%	9,74%									
2.1.	Ensecadeiras	7.519,20	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	Ancoragem das sapatas	11.321,44	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.3.	Fundações	78.446,17	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.4.	Paredes e pilares de contenção	157.978,32	% Período:	25,00%	75,00%										
				25,00%	75,00%										
2.5.	Vigas	61.750,91	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
3.	TABULEIRO	35.539,75	% Período:			100,00%									
3.1.	Laje tabuleiro	24.756,82	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.2.	Guarda corpo	10.782,93	% Período:			100,00%									
						100,00%									
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.192,79	% Período:			100,00%									
4.1.	Sinalização	2.192,79	% Período:			100,00%									
						100,00%									
Total: R\$ 391.435,53				%:	39,86%	40,56%	19,59%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	156.010,85	158.759,38	76.665,30								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	156.010,85	158.759,38	76.665,30								
				%:	39,86%	80,41%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	156.010,85	314.770,23	391.435,53								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	156.010,85	314.770,23	391.435,53								

ANTA GORDA / RS

Local

segunda-feira, 9 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LUAN DAMETTO

CREA/CAU: RS228879

ART/RRT: 13370197