

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
PROponente Tomador
 MUNICÍPIO DE ANTA GORDA

Apelido Empreendimento
 PONTE LINHA SEGUNDA

Descrição do Lote
 RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE ARROIO MOQUEM

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.969,44	% Período:	56,81%	18,51%	24,68%									
1.1.	Serviços Iniciais	17.988,13	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração Local de Obra	28.981,31	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
2.	ESTRUTURA	351.869,47	% Período:	40,26%	39,53%	20,21%									
2.1.	Ensecadeiras	7.992,72	% Período:	100,00%											
2.2.	Ancoragem das sapatas	9.959,63	% Período:	100,00%											
2.3.	Fundações	85.245,53	% Período:	100,00%											
2.4.	Paredes e pilares de contenção	153.832,76	% Período:	25,00%	75,00%										
2.5.	Vigas	94.838,83	% Período:		25,00%	75,00%									
3.	TABULEIRO	58.274,89	% Período:			100,00%									
3.1.	Laje tabuleiro	43.861,21	% Período:			100,00%									
3.2.	Guarda corpo	14.413,68	% Período:			100,00%									
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.219,36	% Período:			100,00%									
4.1.	Sinalização	2.219,36	% Período:			100,00%									
5.	SERVIÇOS FINAIS	701,92	% Período:			100,00%									
5.1.	Desmobilização	701,92	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 460.035,08				%:	36,59%	32,12%	31,28%								
Período:	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:	168.338,59	147.778,67	143.917,82											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	168.338,59	147.778,67	143.917,82											
Acumulado:	%:			36,59%	68,72%	100,00%									
	Repasso:			-	-	-									
	Contrapartida:	168.338,59	316.117,26	460.035,08											
	Investimento:	168.338,59	316.117,26	460.035,08											

ANTA GORDA / RS

Local

segunda-feira, 10 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LUAN DAMETTO

CREA/CAU: RS228879

ART/RRT: 13675448