



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	106127217/2019	GESTOR	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	PROGRAMA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	ACÃO / MODALIDADE	Agro pecuária sustentável	OBJETO	1ª etapa de Pavimentação que liga o Município de Anta Gordas com Município de Guaporé			
PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal de Anta Gordas - RS	MUNICIPIO / UF	Anta Gordas - RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Estrada que liga o Mun. de Anta Gordas com Mun. de Guaporé.	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Pavimentação Asfáltica					
DATA BASE	abr-20	DESON.	Sim	LOCALIDADE DO SINAPI	Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	1ª etapa de Pavimentação que liga o Município de Anta Gordas com Município de Guaporé	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
								25,04%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra								
			Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>1.114.212,68</b>	04/01/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21
			Parcela (%)	2,72%	7,62%	2,11%	87,55%				
			Parcela (R\$)	30.289,12	84.912,16	23.589,94	975.451,46				
			Acumulado (%)	2,72%	10,34%	12,45%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	30.289,12	115.201,28	138.761,22	1.114.212,68				
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.289,56	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	3.064,89	6.129,78	9.194,67	12.289,56				
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.508,79	Parcela (%)	10,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	10,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	250,88	2.508,79						
3.	TERRAPLENAGEM	25.618,81	Parcela (%)	0,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.123,76						
4.	PAVIMENTAÇÃO	972.386,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00					
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	47.492,26	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	47.492,26						
6.	DRENAGEM	53.946,69	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	26.973,35	53.946,69						

Nome: William De Col  
Título: Engenheiro Civil  
CRECAU RS 233425  
ART/RRT: 10771271

**William De Col**  
Engenheiro Civil  
CREA-RS-233425

Local  
03 de dezembro de 2020  
Data