



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

DATA ASSINATURA

Nº OPERAÇÃO | Nº SICOMV | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | LOCALIDADE / ENDEREÇO | OBJETO / MODALIDADE | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
106727217/2019 | 8927061/2019 | Unidade de Caxias do Sul | Ministério da Agricultura | Ministério da agricultura, pecuária e | Estrada que liga o Mun. de Anta Gorda com Mun. de Anta Gorda com Mun. de Anta Gorda com Município de Guaporé | 1ª etapa de Pavimentação que liga o Município de Anta Gorda com Município de Guaporé | Agropecuária sustentável

PROponente / TOMADOR | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | MUNICÍPIO / UF | ANTA GORDA - RS | CNPJ | OBJETO DO CTEF | INÍCIO DA OBRA
Prefeitura Municipal de Anta Gorda - RS | | EMPRESA EXECUTORA | Anta Gorda - RS | .10/7712-71 | | | 04/01/2021

% Realizado Acum.: Período: Medição:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
1	TRECHO DE E0 + E36																																																						
2	TRECHO DE E36 + E72+10,4																																																						
3	TRECHO E72+10,47 à E87+1																																																						

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2
1	Administração Local	1	2
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2
3	TERRAPLENAGEM	3	3
4	SUBLEITO, SUB-BASE E BASE	3	3
5	PAVIMENTAÇÃO	4	4
6	SINALIZAÇÃO	2	2
7	DRENAJEM		

Datas das medições

Medições	Período	Acumulado	29/01/2021	Medição 01	26/02/2021	Medição 02	31/03/2021	Medição 03	30/04/2021	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	2,34%		2,34%	5,11%	87,99%	4,56%												
R\$	26.031,41		56.955,98	980.440,95	60.784,33													
%	2,34%		7,45%	95,44%	100,00%													
R\$	26.031,41		82.987,39	1.063.428,35	1.114.212,68													

Anta Gorda - RS, 03 de dezembro de 2020
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal 0
CREA/CAU 0
ART 0
William De Col
Engenheiro Civil
CREA-RS 2334225