



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Anta Gorda - RS			MUNICÍPIO / UF Anta Gorda - RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Estrada do Município de Anta Gorda a	OBJETO Pavimentação Asfáltica em Estrada Vicinal	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ ..11/3318-02	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

% Realizado Acum.: **100,00%** Período: **DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO** Medição: **04**

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO DE E0 + E122 + 9,4																																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																			

1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Serviços Preliminares	1																																																	
3	Drenagem	2																																																	
4	Pavimentação Asfáltica	3																																																	
5	Sinalização	4																																																	

		Datas das medições											
Medições		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	2,49%	3,28%	87,10%	7,13%								
	R\$	40.048,76	52.728,96	1.400.358,91	114.620,25								
Acumulado	%	2,49%	5,77%	92,87%	100,00%								
	R\$	40.048,76	92.777,72	1.493.136,63	1.607.756,88								

Anta Gorda - RS, 10 de março de 2022
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: 0
CREA / CAU: 0
ART: 0