

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Obra: Galeria em concreto pré-moldado		Local: Linha VIENA - ANTA GORDA RS				
Proprietário: Município de Anta Gorda		Dimensões: <b>2,00 x2,50M - Largura 8,00m</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	%	60 DIAS	%
<b>1</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>					
1.1	Limpeza do terreno - rasp mecanizada <b>PREFEITURA</b>	0				
1.2	Locação convencional da obra	1.338,94	1.338,94	100%		
<b>2</b>	<b>MOVIMENTOS DE TERRA</b>					
2.1	Escavação vertical a céu aberto	0	0	100%		
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>					
3.1	Concretagem de radier	1.933,14	1.933,14	100%		
3.2	Fabricação, montagem e desmontagem forma	440,49	440,486	100%		
3.3	Armação execução radier teçla Q-113	1.627,87	1.627,87	100%		
<b>4</b>	<b>CANALIZAÇÕES</b>					
4.1	Galeria em concreto pré-fabricado	47.840,00			47.840,00	100%
4.2	Transporte caminhão carroceria com munck	11.378,25			11.378,25	100%
<b>5</b>	<b>CAPEAMENTO ELAJE DE APOIO</b>					
5.1	Fabricação dfe forma para alje	782,70			782,70	100%
5.2	Concretagem de vigas e lajes fck 20 Mpa	2.675,17			2.675,17	100%
5.3	Armação de sistemade paredes de concreto	1.129,43			1.129,43	100%
5.4	Guarda-corpo com corrimão pre moldado em concreto	4.825,98			4.825,98	100%
5.5	Armação de sistema de paredes armad. positiva	356,51			356,51	100%
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
6.1	Reaterro mecanizado de vala - <b>PREFEITURA</b>	0			0	100%
6.2	Compactação mecânica - <b>PREFEITURA</b>	0			0	100%
6.3	Muro de arrimo aliv pedra argamassada	6.865,79			6.865,79	100%
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>81.194,26</b>	<b>5.340,43</b>	<b>6,58%</b>	<b>75.853,83</b>	<b>93,42%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>5.340,43</b>	<b>6,58%</b>	<b>81.194,26</b>	<b>100,00%</b>

Anta Gorda, 10 de agosto de 2022.

Dagoberto Chiamulera

Eng. Civil CREA 57.105

ENG CIVIL

CREA-RS 57103