



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA G	APELIDO EMPREENDIMENTO EDIFÍCIO CRAS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFÍCIO SEDE - CRAS
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	SERVIÇOS INICIAIS	72.865,62	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	ESTRUTURA	435.094,27	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
3.	PAREDES E VEDAÇÕES	172.069,18	% Período:				75,00%	25,00%							
							75,00%	25,00%							
4.	COBERTURA	50.467,59	% Período:					100,00%							
								100,00%							
5.	REVESTIMENTOS	129.582,43	% Período:					25,00%	50,00%	25,00%					
								25,00%	50,00%	25,00%					
6.	PAVIMENTAÇÕES E COMPLEMENTOS	188.797,63	% Período:							50,00%	50,00%				
										50,00%	50,00%				
7.	LOUÇAS E APARELHOS	26.786,69	% Período:								100,00%				
											100,00%				
8.	INSTALAÇÕES	70.202,26	% Período:						50,00%			50,00%			
									50,00%			50,00%			
9.	SERVIÇOS FINAIS	1.150,04	% Período:									100,00%			
												100,00%			
Total: R\$ 1.147.015,71															
	Período:	%:		17,73%	11,38%	15,17%	11,25%	10,97%	8,71%	11,05%	10,57%	3,16%			
		Repasso:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Contrapartida:		203.393,90	130.528,28	174.037,71	129.051,89	125.880,49	99.892,34	126.794,43	121.185,50	36.251,17			
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Acumulado:	Investimento:		203.393,90	330.528,28	504.566,00	633.617,89	762.700,38	862.592,72	989.387,15	1.110.572,65	1.147.015,71			
		%:		17,73%	29,11%	44,29%	55,54%	66,51%	75,22%	86,27%	96,84%	100,00%			
		Repasso:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Contrapartida:		203.393,90	333.922,18	507.959,89	637.011,78	762.892,27	862.784,61	989.579,04	1.110.764,54	1.147.015,71			
	Acumulado:	Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Investimento:		203.393,90	333.922,18	507.959,89	637.011,78	762.892,27	862.784,61	989.579,04	1.110.764,54	1.147.015,71			

ANTA GORDA / RS

Local

quinta-feira, 2 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: LUAN DAMETTO

CREA/CAU: RS228879

ART/RRT: 13566390