



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	APELIDO EMPREENDIMENTO PONTE TUNAS-MOCELIN	DESCRIÇÃO DO LOTE RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE ARROIO LAJEADO TUNAS
-------------------------	---------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	40.495,14	% Período:	53,66%	19,86%	26,48%									
1.1.	Serviços Iniciais	13.689,44	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração Local de Obra	26.805,70	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
2.	ESTRUTURA	384.696,83	% Período:	37,04%	40,70%	22,26%									
2.1.	Enscadeiras	7.846,32	% Período:	100,00%											
2.2.	Ancoragem das sapatas	10.727,60	% Período:	100,00%											
2.3.	Fundações	81.260,75	% Período:	100,00%											
2.4.	Paredes e pilares de contenção	170.696,54	% Período:	25,00%	75,00%										
2.5.	Vigas	114.165,62	% Período:		25,00%	75,00%									
3.	TABULEIRO	52.817,93	% Período:			100,00%									
3.1.	Laje tabuleiro	37.591,55	% Período:			100,00%									
3.2.	Guarda corpo	15.226,38	% Período:			100,00%									
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.200,89	% Período:			100,00%									
4.1.	Sinalização	2.200,89	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 480.210,79				%:	34,20%	34,28%	31,52%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	164.239,96	164.605,52	151.365,31								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	164.239,96	164.605,52	151.365,31								
				%:	34,20%	68,48%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	164.239,96	328.845,48	480.210,79								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	164.239,96	328.845,48	480.210,79								

ANTA GORDA / RS
Local

quinta-feira, 26 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUAN DAMETTO
CREA/CAU: RS228879
ART/RR: 13384079