

RELATÓRIO DE SONDAAGEM DE SOLO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Anta Gorda.
Contrato de Repasse n.º854293/2017/MTUR/CAIXA

OBJETO: Melhorias Acesso ao Parque de Eventos Municipal
LOCALIZAÇÃO: Rua Arminho Miotto – Acesso Parque Municipal de Eventos Aldi João Bisleri, Centro – Município de Anta Gorda/RS

OBJETIVO

O presente laudo tem por finalidade expor de maneira objetiva, as características do solo, dando elementos básicos para definição do tipo de fundação mais adequado à implantação de um muro destinado contenção e aterro para alargamento da calçada e estacionamentos junto a Rua Arminho Miotto.

SONDAGEM

A sondagem foi realizada, na tarde do dia 11.04.2019, com uma retroescavadeira municipal, operada através de sistema hidráulico. O procedimento foi acompanhado pelo Engenheiro Civil Dagolberto Chiamulera – CREA/RS57.105, conforme registro fotográfico.

Para verificar a profundidade a ser lançada uma viga de fundação/sapata corrida foram escavados furos espaçados no local da construção, com localização aproximada conforme croqui anexo.

RESULTADOS/CONCLUSÃO

Foi encontrado **material pedregulhoso** de boa resistência na profundidade média conforme tabela abaixo.

	Localização a partir do local do Pórtico	Profundidade
Furo 01	Estaca 0+20	1,50m
Furo 02	Estaca 0+55	0,30m
Furo 03	Estaca 0+90	0,40m
Furo 04	Estaca 0+130	2,20m

Anta Gorda, 12 de abril de 2019.

Dagolberto Chiamulera
Engenheiro Civil
CREA/RSnº57.105

ANEXO FOTOGRÁFICO



Localização pórtico acesso principal Parque de Eventos.



Furo 01 – distância local pórtico 20,00m – profundidade aproximada 1,50m



Furo 02 – distância local pórtico 55,00m – profundidade aproximada 0,30m



Furo 03 – distância local pórtico 90,00m – profundidade aproximada 0,40m



Furo 04 – distância local pórtico 130,00m – profundidade aproximada 2,20m