PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1039759-04/2017	847673/2018		CELSO CASAGRANDE	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	CONTRATO DE REPASSE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE ANTA GORDA	ANTA GORDA/RS	RUA ARMINHO MIOTTO - PARQUE EVENTOS -	PÓRTICO DE ACESSO PARQUE DE EVENTOS ALDI JOÃO BISLERI

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		N°.:10059758		21/12/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	PÓRTICO ACESSO PARQU	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1																																																		
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Serviços Preliminares	1																																																	
3	Movimentação de Terra	1																																																	
4	Fundações	1																																																	
5	Pilares Concreto Armado	2																																																	
6	Vigas em Concreto Armado	3																																																	
7	Laje de Concreto Armado	3																																																	
8	Canteiros em Concreto Armado	2																																																	
9	Alvenarias	2																																																	
10	Cobertura	4																																																	
11	Esquadrais	4																																																	
12	Revestimentos Internos	4																																																	
13	Revestimentos Externos	4																																																	
14	Revestimento Pedra de Basalto	4																																																	
15	Pavimentação	4																																																	
16	Instalação Elétrica	5																																																	
17	Pintura	5																																																	
18	Serviços Finais	5																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	12,39%	19,52%	34,20%	23,35%	10,54%
	R$	30.143,38	47.511,01	83.240,34	56.830,13	25.655,21
Acumulado	%	12,39%	31,91%	66,11%	89,46%	100,00%
	R$	30.143,38	77.654,39	160.894,73	217.724,86	243.380,07

ANTA GORDA/RS, 21 de março de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: DAGOLBERTO CHI
CREA / CAU: CREA/RS 57.105